

STAZIONE AMBA ARADAM/IPPONIO

SCAVO MECCANIZZATO CON TBM



Ultime attività eseguite

Nel mese di marzo 2018 è iniziato lo scavo meccanizzato con TBM nella tratta compresa tra il Pozzo multifunzionale 3.3 e la stazione Amba Aradam/Ipponio.

Le due TBM, Binario Dispari e Binario Pari, hanno raggiunto la Stazione Amba Aradam/Ipponio nei mesi di maggio ed agosto rispettivamente.

Sono state completate le cantierizzazioni presso la Stazione Amba Aradam/Ipponio ed è stata eseguita la traslazione delle TBM S-410 all'interno della stazione.

Principali attività in corso

È stato avviato lo scavo della galleria Binario Dispari e sono in fase conclusiva le attività preparatorie alla partenza dello scavo del Binario Pari.

Principali attività da eseguirsi a breve

Sono da eseguirsi a breve la partenza dello scavo della galleria Binario Pari ed il montaggio dei sistemi a nastro per l'estrazione dei materiali scavati dalle TBM.



Preparazione sella



Traslazione



Back up TBM



Le gallerie nella Tratta T3